

ОТЧЕТ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ № 30-1-2 от 31.01.2023

(пр. Стачек, д.16, пом.20-Н, 121-Н)

П.1 –

Регламент работ при проведении технического обслуживания АПС и СОУЭ при пожаре. Обслуживающая организация ООО «Перспектива» подготовила, представила для согласования в ГБДОУ. Регламент имеется .Утвержден. Работы по исполнению Регламента проводятся.

(Копию прилагаю)

П.2. Частично устранен

Дверь, которая при открытии блокировала эвакуационный выход из группы Колокольчики (пом.20) в спальню гр. Колокольчики (пом.21) и выход в раздевалку (пом.2) из спальни, демонтирована. Будет установлена новая дверь во время ремонтных работ летом 2023 года.

П.3. Не устранен

Второй нормативный эвакуационный выход из помещения 25 (группа Кузнечики) не обустроен. На заявку в Службу заказчика о подготовке задания на проектирование второго эвакуационного выхода из группы Кузнечики (пом.25) мне пришел ответ из Службы заказчика за подписью главного инженера А.Е. Магера, в котором предложено для выполнения пунктов 2,3,5,6,9,11,12 Предписания произвести Расчет пожарных рисков , в котором будут указаны компенсирующие мероприятия. Расчет пожарных рисков по адресу пр. Стачек,д.16 (ДОУ расположен во встроенном помещении жилого дома) фирмы, в которые я обращалась мне отказали. Аргументом было положение о невозможности рассчитать Риски в отдельно взятом помещении жилого дома. Во Всероссийское добровольное пожарное общество Кировское отделение г. Санкт-Петербурга , получившего разрешение Министерства ЧС на право производить расчет пожарных рисков, я обратилась. Жду ответа.

Из помещения 25 (гр. Кузнечики) имеются 2 выхода, расположенные на одной стене помещения, но второй выход не является нормативным. (Размер дверного проема- (910) не соответствует нормативу для эвакуационного выхода).

П.4. Устранен

Над эвакуационным выходом в помещении 8 (рекреация) Световое табло «Выход» рабочем состоянии. Произведена замена табло силами обслуживающей организации.

П.5.

Не выполнено.

Из-за отсутствия возможностей произвести Расчет пожарного риска. Расчет будет произведен после ответа ВПДО. Только когда будут разработаны компенсационные мероприятия их возможно максимально выполнить.

п.6., п.7

Выполнены. -

Произведен ремонт помещения пищеблока. Перегородка и дверной проем выполнены из соответствующего материала. Для помещения пищеблока определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. Обозначения на дверях имеется. В2-П-1. Документы имеются.

П.8.

В перегородке противопожарной 1 типа нет оконных заполнений. Произведена замена перегородки, отделяющей помещение пищеблока (помещение 7) от коридора.

П.9.

В помещении № 6 (мойка) не требуется оборудование перегородок и междуэтажных перекрытий с нормируемыми пределами огнестойкости, так как расположенный мусоропровод жилого дома не используется по назначению и демонтирован. По запросу в ЖКС№2 (управляющая компания жилого дома 16 по пр. Стачек) , получен ответ о том, что мусоропровод не используется по назначению. Копии документов, полученных из ЖКС № 2 имеются.

(пр. Стачек, д.16, пом.121-Н,)

П.10.

Не выполнен. Нет реальной возможности его выполнения. Определение суда от 09.12.2020 года.

Расчет пожарного риска, запланированный на 2022 год, выполнить не удалось и разработать СПЕЦ.ТЕХ.УСЛОВИЯ также выполнить не удалось из-за недостаточности финансирования, а так же спец. Организации, в частности ВДПО Кировского района отказывается пока взяться за эту работу, ссылаясь на износ материалов, из которых сделаны стены (кирпич) и перекрытия (железобетон) , что не позволяет выделить пожарный отсек компенсационные мероприятия по устранению нарушений, покажут как и в какой мере возможно решение по устранению данного пункта Предписания, а именно Обустройство второго нормативного эвакуационного выхода со второго этажа

здания в помещении 121-Н жилого дома 16 по пр. Стачек, в котором расположено
ГБДОУ детский сад № 36 Кировского района Санкт-Петербурга.

(копию Постановления суда по делу об административном правонарушении от
09.12.2020 года прилагаю)

П.п.11 и 12

Не выполнены. В соответствии с заключением Службы заказчика они не могут быть
устранены с помощью проектных решений. Для снятия нарушений по Предписанию
необходимо выполнить Расчет пожарных рисков, в котором будут предусмотрены
компенсирующие мероприятия. Расчет будет выполнен по мере поступления средств и
правильном техническом задании на выполнение расчета рисков и СТУ.

08.02.2023г.

Заведующий ГБДОУ :



И.К. Якушева